



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE ITATAÍBA

Item	Serviços	VALOR	PESO %	Prazo em dias							
				30	60	90	120	150	180	210	240
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	29.407,47	5,02%	29.407,47							
				100%							
2	MOVIMENTO DE TERRA	7.999,92	1,36%	7.999,92							
				100%							
3	COBERTURA	36.076,85	6,15%					18.038,43	18.038,43		
								3,08%	3,08%		
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	141.531,62	24,14%	47.177,21	47.177,21	47.177,21					
				33,33%	33,33%	33,33%					
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	29.061,38	4,96%			14.530,69	14.530,69				
						50,00%	50,00%				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.854,27	1,51%				8.854,27				
							100,00%				
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	108.026,13	18,43%				54.013,07	54.013,07			
							50,00%	50,00%			
8	ESQUARIAS	98.173,03	16,75%					98.173,03			
								100,00%			
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	40.593,51	6,92%						40.593,51		
									100,00%		
10	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	1.652,56	0,28%						1.652,56		
									100,00%		
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	5.196,87	0,89%						5.196,87		
									100,00%		
12	INSTALAÇÕES SPDA	19.583,08	3,34%						19.583,08		
									100,00%		
13	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA	399,02	0,07%							399,02	
										100,00%	
14	INSTALAÇÕES HIDAULICAS	45.222,81	7,71%						22.611,41	22.611,41	
									50,00%	50,00%	
15	SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES EXTERNAS	9.103,03	1,55%								9.103,03
											100,00%
16	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.381,33	0,92%	672,67	672,67	672,67	672,67	672,67	672,67	672,67	672,67
				0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
VALOR DA PARCELA				85.257,26	47.849,87	62.380,56	78.070,69	170.897,19	108.348,52	23.683,09	9.775,70
PESO DA PARCELA				14,54%	8,16%	10,64%	13,32%	29,15%	18,48%	4,04%	1,67%
VALOR ACUMULADO				R\$ 85.257,26	R\$ 133.107,14	R\$ 195.487,70	R\$ 273.558,39	R\$ 444.455,58	R\$ 552.804,09	R\$ 576.487,18	R\$ 586.262,88
PESO ACUMULADO				14,54%	22,70%	33,34%	46,66%	75,81%	94,29%	98,33%	100,00%
DATA: 02/2024		ELABORADO POR:							TOTAL DA OBRA		
									586.262,88		